

## Protokoll zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

Objektnummer: 06 5 32

### a) Allgemeine Angaben

**Objekt:**

Straße / Haus-Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

**Betreiber:**

Straße / Haus-Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
 Telefon / Fax: \_\_\_\_\_

**Zertifizierter**

**Errichter:**

(Name, Anschrift, Telefon) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Anerkennungsnr.: \_\_\_\_\_

**Vorhaben:**

- Aufschaltung einer neuen BMA
- Aufschaltung nach Erweiterung oder Änderung einer bestehenden BMA
- Abschaltung / Stilllegung / Außerbetriebnahme einer BMA
- Sonstiges:

### Rechtliche Grundlagen

- Baugenehmigung: \_\_\_\_\_
- Brandschutzkonzept: \_\_\_\_\_
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

### b) Umfang der BMA & örtliche Situation

Standort der Anlaufstelle für die Feuerwehr: \_\_\_\_\_  
 Standort der BMZ: \_\_\_\_\_  
 Hersteller und Typ der BMZ: \_\_\_\_\_

Gesamtzahl der Meldergruppen: \_\_\_\_\_  
 Anzahl der Meldergruppen für automatische Melder \_\_\_\_\_ mit \_\_\_\_\_ Meldern  
 Anzahl der Meldergruppen für nichtautomatische Melder \_\_\_\_\_ mit \_\_\_\_\_ Meldern

Anzahl	Art
	Optische Melder
	Thermische Melder
	Ionisationsmelder

Anzahl	Art
	sonstige Melder (Art):
	sonstige Melder (Art):
	sonstige Melder (Art):

Anzahl	Brandfallsteuerungen & sonstige Ansteuerungen

Pos.	Bezeichnung	vor- handen	entfällt	Mangel
1	Prüfbericht eines bauaufsichtlich anerkannten Prüfsachverständigen mit Bestätigung der Umsetzung der von der Brandschutzdienststelle freigegebenen Gesamtkonzeption sowie Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Brandmeldeanlage in Verbindung mit ggf. vorhandenen Alarmierungsanlagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Nachweis über das Bestehen eines Wartung- / Instandhaltungsvertrags	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Schulungsbestätigung der zuständigen Feuerwehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	freigegebene Feuerwehr-Laufkarten nach DIN 14675	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Freigabe Feuerwehrschießung (Anlage A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	freigegebene Feuerwehrpläne nach DIN 14095	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Objektbeschreibung mit Ansprechpartnern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Leuchtanzeige bei mehr als 50 Meldergruppen / Laufkarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ersatzscheiben und „Außer Betrieb“-Schilder für Druckknopfmelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Einsprechstelle Feuerwehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld (FGB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Kurzbeschreibung der vorh. Brandfallsteuerungen an der Anlaufstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	manuelle Abschaltung der Alarmierungsanlage an der Anlaufstelle der Fw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	manuelle Abschaltung der Klima- / Lüftungsanlage an der Anlaufstelle der Fw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Hinweisschilder zur Anlaufstelle der Feuerwehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	gelbe Blitzleuchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	ständig besetzte Stelle stellt Zugänglichkeit für die Feuerwehr sicher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Freischaltelement (FSE) mit Profilhalbzylinder der Feuerwehr-Schließung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	objektspezifischer Profilhalbzylinder im FSD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	objektspezifischer Generalhauptschlüssel (GHS) im FSD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	der GHS schließt <u>alle</u> Türen im Objekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Zugänglichkeit für die Feuerwehr ist gewährleistet (EMA, elektr. Türverriegelungen, Schließbarkeit von außen etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Zufahrtstore etc. besitzen eine Notentriegelung bei Netzausfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Beschriftung der Melder vollständig vorhanden sowie dauerhaft und lesbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Verdeckte Melder sind für die Feuerwehr gut erreichbar, erforderliche Hilfsmittel sind vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Feuerwehr-Lichtschalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Störungsmeldungen werden weitergeleitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Sabotagemeldungen werden weitergeleitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Sonstiges / Bemerkungen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pos.	Bezeichnung	vor- handen	entfällt	Mangel
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				

Die Beseitigung der aufgeführten Mängel ist der Brandschutzdienststelle bis zum \_\_\_\_\_ un-  
aufgefordert und in schriftlicher Form anzuzeigen.

Die BMA ist bereits aufgeschaltet	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Die BMA / Erweiterung wurde erfolgreich in Betrieb genommen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Die BMA wurde abgeschaltet / stillgelegt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ist ein Wiederholungstermin erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Name, Unterschrift <b>Betreiber</b>	Name, Unterschrift <b>zertifizierter Errichter</b>	Name, Unterschrift <b>Brandschutzdienststelle</b>